



# A S S A I N I S S E M E N T

AVENUE ARENYS DEL MAR

AUTERIVE (31)

## MISSION :

Maîtrise d'Oeuvre pour des travaux d'assainissement sur l'avenue Arenys del Mar à AUTERIVE.

- Fourniture et pose de deux panneaux temporaires de chantier et de panneaux de signalisation / fléchage pour déviation de circulation
- Installation du chantier de l'entreprise
- Terrassements et démolitions de chaussée
- Intervention sur le réseau amianté existant abandonné (démolition de regards, bouchonnage, démolition...)
- Fourniture et pose de canalisation en Fonte TAG 32 Ø 200 (réseau) ou Ø 160 (branchement)
- Fourniture et pose de regards de visite DN1000 sur collecteur avec tampon fonte D400 double charnière estampillé EU et revêtement fond polypropylène
- Fourniture et pose de regards de branchement DN315 ou DN 400 avec tampon fonte C250
- Remise en état de la chaussée ou des sols, réfection de chaussée, repose de bordures et caniveaux, reprise de la signalisation horizontale
- Nettoyage des voies

## DESCRIPTIF :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| MAÎTRE D'OUVRAGE :    | RESEAU 31                                  |
| MAITRE D'OEUVRE :     | Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU) |
| MISSION :             | Maîtrise d'oeuvre complète                 |
| PHASES :              | AVP - PRO - ACT - VISA - DET - AOR         |
| ANNÉE DE RÉCEPTION :  | 2019                                       |
| MONTANT DES TRAVAUX : | 688 756,30 € HT                            |
| PARTICULARITES :      | Reprise de branchements amiantés existants |





**CERTIFICAT DE CAPACITE**

**Lieu du chantier :** Commune d'AUTERIVE (31)

**Année de réception :** 2020

**Maître d'ouvrage :** RESEAU 31

**Prestataire :** Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme (2AU)

**Montant H.T. des prestations réalisées par 2AU :** 29 537,10 €

**Nature des prestations réalisées par 2AU :** Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement de l'avenue Arenys del Mar à AUTERIVE.

**Sous-traitance :** NON

**Observations :** .....

.....

Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

**Date :** ... 26/01/2023 .....

**Signature du Maître d'ouvrage :**



**Jean-Louis REMY**  
Vice-Président